

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2016 году

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)*	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде 2016 года (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период 2016 (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период 2016 (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период 2016 (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного проходного канала в Обской губе, в том числе:	август 2012	март 2018	105 629 200	13 585 668	13 585 668	13 585 668	13 585 668	-	-
1.1	-за счет собственных средств организации;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	- за счет заемных средств;	август 2012	март 2018	35 955 000	-	-	-	-	-	-
1.3	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **	август 2012	март 2018	69 674 200	13 585 668	13 585 668	13 585 668	13 585 668	-	-
2	Строительство нового специализированного порта на Дальневосточном побережье Российской Федерации для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий, в том числе:	январь 2016	декабрь 2023	-	800 000	800 000	-	-	-	-
2.1	-за счет собственных средств организации;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	- за счет заемных средств;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **	январь 2016	декабрь 2023	-	800 000	800 000	-	-	-	-
3	Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт, №05620 "Виктор Черномырдин", в том числе:	декабрь 2011	сентябрь 2018	7 940 500	2 361 214	2 361 214	2 361 214	2 361 214	100	100
3.1	-за счет собственных средств организации;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	- за счет заемных средств;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **	декабрь 2011	сентябрь 2018	7 940 500	2 361 214	2 361 214	2 361 214	2 361 214	100	100

* Приводятся сведения на очередной период (период 1).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.