

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2017 году

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)**	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде 2016 года (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период 2017 (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период 2017 (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период 2017 (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного проходного канала в Обской губе, в том числе:	август 2012	март 2018	105 629 200	10 643 239	24 228 907	10 544 672	24 130 340	99,1	99,6
1.1	-за счет собственных средств организации;	август 2012	март 2018	-	3 672	-	7 222	-	-	-
1.2	- за счет заемных средств;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **	август 2012	март 2018	69 674 200	10 639 567	24 225 235	10 537 450	24 123 118	99	99,6
2	Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт, №05620 "Виктор Черномырдин", в том числе:	декабрь 2011	сентябрь 2018	7 940 500	750 000	3 111 214	750 000	3 111 214	100	100
2.1	-за счет собственных средств организации;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	- за счет заемных средств;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **	декабрь 2011	сентябрь 2018	7 940 500	750 000	3 111 214	750 000	3 111 214	100	100

___* Приводятся сведения на очередной период (период t).

___** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

___*** В текущих ценах.