

Предварительный план график разработки и утверждения Стратегии развития морской инфраструктуры России

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Год																														
				Июнь				Июль				Август				Сентябрь				Октябрь				Ноябрь										
				03.05	10.05	17.05	24.05	31.05	07.06	14.06	21.06	28.06	05.07	12.07	19.07	26.07	02.08	09.08	16.08	23.08	30.08	06.09	13.09	20.09	27.09	04.10	11.10	18.10	25.10	01.11	08.11	15.11	22.11	
1	Опубликование Тех. Задания на сайте ФГУП "Росморпорт"	7 дней	Вт 06.07.10																															
2	Запрос цен/предложений																																	
3	Формирование консорциума, подписание соглашения	7 дней?	Чт 15.07.10																															
4	Формирование проектной группы	1 день?	Пн 26.07.10																															
5	Разработка плана проспекта Стратегии, подробного плана графика и ключевых тезисов Стратегии	2 дней?	Вт 27.07.10																															
6	Проведение на дальнем востоке совещания Минтранса РФ по стратегии (с привлечением губернаторов, портовых властей, бизнеса, др.)	2 дней?	Ср 23.06.10																															
7	Проведение на северо-западе совещания Минтранса РФ по стратегии (с привлечением губернаторов, портовых властей, бизнеса, др.)	2 дней	Чт 15.07.10																															
8	Проведение в Азово-черноморском регионе совещания Минтранса РФ по стратегии (с привлечением губернаторов, портовых властей, бизнеса, др.)	2 дней?	Пн 26.07.10																															
9	Сбор и обработка материалов	80 дней?	Чт 27.05.10																															
10	Сбор и анализ информации по Северо-западному региону	25 дней?	Чт 27.05.10																															
11	Сбор и анализ информации по Азово-черноморскому и Каспийскому регионам	32 дней?	Пн 05.07.10																															
12	Сбор и анализ информации по Дальневосточному региону	39 дней?	Чт 15.07.10																															
13	Сбор и анализ макроэкономической информации	21 дней?	Чт 08.07.10																															
14	Сбор и анализ информации по стратегиям развития регионов присутствия морских портов	18 дней?	Чт 15.07.10																															
15	Анкетирование, опрос, сбор информации о стратегиях развития грузоотправителей	34 дней?	Чт 15.07.10																															
16	Сбор и анализ статистических данных по международной торговле	11 дней?	Чт 15.07.10																															
17	Стратегическая сессия (обсуждение рабочих материалов и мозговой штурм) в рамках проектной группы	3 дней?	Чт 09.09.10																															
18	Стратегическая сессия с привлечением Минтранса, Росморречфлота и др.	3 дней?	Пн 13.09.10																															
19	Написание Проекта Стратегии	63 дней?	Чт 15.07.10																															
20	Согласование документа в Минтрансе и Росморречфлоте	15 дней?	Вт 12.10.10																															
21	Утверждение Стратегии на Правительстве РФ	13 дней?	Вт 02.11.10																															